

1. RESUME DE L'ACCIDENT

Sétif, il, est 15 h00. Sur un chantier de construction d'une tour, une entreprise est en train de procéder à la pose d'un coffrage tunnel. Mais pendant l'opération, un coffreur totalisant pourtant une expérience professionnelle de sept ans perd l'équilibre et fait une chute mortelle du cinquième étage.

2. CAUSES DE L'ACCIDENT

- Absence de protection individuelle (harnais) ou collective (garde-corps intégré au coffrage),
- Mauvaise organisation du travail.

3. SOLUTIONS

- La prévention est le seul moyen d'éviter qu'un tel accident se reproduise. Dans le cas présent, il fallait :
- Vérifier le bon état du coffrage,
- Mettre en place un garde-corps de protection ou doter les coffreurs d'un harnais de sécurité,
- Vérifier que les passerelles d'accès soient parfaitement installées et dépourvues d'objets pouvant entraîner la chute d'un travailleur.

