

1. RESUME DE L'ACCIDENT

Alger – c'est l'été et il fait très chaud .Un chef de chantier se trouve sur un plancher en cours de ferrailage pour superviser les travaux de la mise en œuvre des hourdis.

Au cours de sa ronde pour examiner l'avancement du ferrailage, il perd tout à coup l'équilibre après avoir glissé et fait une chute de plain pied sur une barre de fer qui pénétra dans son genou droit en le blessant gravement. Son état a nécessité cinq (05) points de suture et vingt et un (21) jours d'arrêt de travail.

2. CAUSES DE L'ACCIDENT

- Le chef de chantier ne portait pas de chaussures de sécurité mais des claquettes,
- La sueur des pieds s'est répandue à travers les claquettes et les a rendus très glissantes, ce qui a favorisé la chute de chef de chantier,
- Le plancher ne disposait pas de chemin de circulation.

3. SOLUTIONS

- Imposer le port de chaussures de sécurité pour tout le personnel,
- Protéger systématiquement les armatures en attente par des moyens appropriés,
- Mettre en place des dispositifs tels que des chemins de circulation sur les planchers à l'aide de planches jointives au niveau des nervures.

